



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PR-NT-2018-042

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Nová Telib
Sídlo: Nová Telib 9, 294 06 Nová Telib
IČ: 00508951
Zastoupený: Ing. Jan Hájek, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 32922181/0100


Zhotovitel:

Název: PRECOL s.r.o.
Sídlo: Předměřice n.Jiz. 74, 294 74 Předměřice n.Jiz.
IČ: 26461935
DIČ: CZ26461935
Zastoupený: Ing. Pavel Jůza, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 3885231001/5500

1. Dne 6.9.2018 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. PR-NT-2018-042 na provedení stavebních prací na akci: **„Rekonstrukce stávajícího hřiště obec Nová Telib“**.
2. Na základě dohody smluvních stran se, z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických postupů stanovených pro montáž sportovního povrchu PLAYRITE MATCHPLAY a tedy dokončení výše uvedeného díla v požadované kvalitě, mění termín dokončení stavebních prací, uvedený v čl. III. Termín plnění Smlouvy. Nový termín dokončení stavebních prací se stanovuje na: **nejpozději do 20.5.2019.**
3. Na základě dohody smluvních stran se rovněž doplňuje ujednání uvedené v čl. V. Platební podmínky Smlouvy a to následně:
Po dokončení ucelené části stavebních prací Zhotovitelem v roce 2018 a jejich odsouhlasení zodpovědným zástupcem Objednatele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat tyto provedené stavební práce jako dílčí plnění Smlouvy. Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený Zjišťovací protokol skutečně provedených prací. Termín splatnosti vystavené dílčí faktury se sjednává na 21 dní od doručení faktury Objednateli.
4. V ostatních ujednáních zůstává uvedená Smlouva o dílo nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně podepsané paré.

6. Obě smluvní stany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Nové Telibí dne: 16.12.2012



Objednatel



Zhotovitel

